

П А С П О Р Т

ПРОЕКТ

регионального проекта «Дорожная сеть»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель Губернатора Калужской области Никитенко Алексей Викторович		
Руководитель проекта	Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова Ольга Владимировна		
Администратор проекта	Заместитель министра – начальник управления экономики, финансов и ценовой политики министерства дорожного хозяйства Калужской области Орлов Геннадий Анатольевич		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Федеральное дорожное агентство, Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», Государственное казенное учреждение Калужской области «Центр безопасности дорожного движения», Администрация муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области, Администрация муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области, Администрация муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области, Администрация муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области, Администрация муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области, Администрация городского округа «Город Калуга», Администрация городского округа «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области Министерство экономического развития Калужской области Министерство образования и науки Калужской области Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 52,1% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

Снижение в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом.

Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Тип показателя (основной, справочный, аналитический)	Базовое значение		Период, год						
				Значение	Дата	2018 (оценка)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям ¹	%	основной	50,5	31.12.2017	50,5	50,9	51,1	51,3	51,5	51,8	52,1
2	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям	%	основной	49,0	31.12.2017	53,0	58,3	63,6	68,9	74,2	79,5	85,0
3	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки ²	%	основной	3,25	31.12.2017	3,03	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
		км		172,3		160,5	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1	155,1
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области	шт.	основной	49	31.12.2017	46	42	39	35	32	28	24
		%		100		92,9	85,8	78,7	71,6	64,5	57,4	50

¹ По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области составила 4451 км

² По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области составила 4451 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, расположенных на территории Калужской области, составила 847,2 км.

5	Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация»	км	справочный	0	31.12.2017	1779,0	1779,0	1779,0	1779,0	1779,0	1779,0	1779,0
6	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки	%	справочный	4,95	31.12.2017	4,67	4,63	4,60	4,56	4,53	4,49	4,46
7	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация»	шт.	справочный	35	31.12.2017	32	30	27	25	23	20	17
		%		100		92,9	85,8	78,7	71,6	64,5	57,4	50
8	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту	км (в год)	аналитический	131,6	31.12.2017	49,6	86,2	53,7	54,0	54,0	54,0	54,0
	в том числе: на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, входящих в состав городской агломерации «Калужская агломерация»	км (в год)		—		—	44,4	53,7	54,0	54,0	54,0	54,0
9	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации «Калужская агломерация», в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту	км (в год)	аналитический	—	—	—	100,6	110,6	109,0	118,1	118,3	111,3
10	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по реконструкции	км (в год)	аналитический	3,7	31.12.2017	23,5	41,8	5,6	2,3	24,0	13,6	0,2

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>Реализация мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети городских агломераций; – сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; – ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 		
1.	<p>Представление в Федеральное дорожное агентство паспорта регионального проекта;</p> <p>Определение участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);</p> <p>Формирование программы осуществления дорожной деятельности³ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов)</p>	
1.1	<p>Определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформирован перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>	<p>Сформирована городская агломерация, определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние</p>
1.2	<p>Сформирована паспорт регионального проекта (с детализацией мероприятий на период 2019 – 2021 годов, укрупненна период 2021 - 2024 годов)</p>	<p>Паспорт регионального проекта сформирована с учетом методических рекомендаций</p>
1.3	<p>Представлен в Федеральное дорожное агентство паспорт регионального проекта</p>	<p>Паспорт регионального проекта рассмотрен и согласован Росавтодором</p>
2	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта.</p>	
2.1	<p>Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Калужской области иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта.</p>	<p>Между Росавтодором и Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с учетом Правил, утвержденных Правительством Российской Федерации</p>
3.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.</p>	

³ Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

3.1	Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	Между Правительством Калужской области и органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
4	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	
4.1	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
5.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	
5.1.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2019 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные региональным проектом
6.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.	
6.1.	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	Подготовлены предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
6.2.	Сформирован актуализированный региональный проект	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций и направлен на согласование
7.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
7.1.	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2019 году
8.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	

8.1.	проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	Подготовлен протокол результатов общественных слушаний
8.2.	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций, результатов общественных слушаний и направлен на согласование
9.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	
9.1.	Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году	отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2019 году представлены в Федеральное дорожное агентство
9.2.	Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций и направлен на согласование
10.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	
10.1	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	Между Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
11.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.	
11.1	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2020 год	Заключены контракты, в рамках которых будут проведены работы в сроки, предусмотренные региональным проектом
12.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	

12.1	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Разработан и утвержден план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
13.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.	
13.1.	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	Подготовлены предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
13.2.	Сформирован актуализированный региональный проект	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций и направлен на согласование
14.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
14.1	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2020 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2020 году
15.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	
15.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	Подготовлен протокол результатов общественных слушаний
15.2	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций, результатов общественных слушаний и направлен на согласование
16.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	
16.1	Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году	Отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2020 году представлен в Федеральное дорожное агентство

16.2	Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций и направлен на согласование
17.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	
17.1.	Заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	Между Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
18.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.	
18.1.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год
19.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	
19.1	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработан и утвержден план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
20	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
20.1.	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2021 год	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2021 год

21	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	
21.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.
21.2	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта
22.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	
22.1	Подготовлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году	Отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2021 году представлены в Федеральное дорожное агентство
22.2	Подготовлены предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций и направлен на согласование
23.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
23.1	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2022 год	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2023 год
24.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
24.1	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2023 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2023 году
25	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	
25.1	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2024 год	Подготовлены отчеты о результатах реализации регионального проекта в 2024 году

3. Контрольные точки программы

№	Наименование задачи (результата)	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Соисполнители
1.	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформированы программы осуществления дорожной деятельности ⁴ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).	14.12.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
2.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта.	01.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	—
3.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.	17.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»
4.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

⁴ Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

5.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.</p>	31.05.2019	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>
6.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.</p>	01.07.2019	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Министерство экономического развития Калужской области</p>
7.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.</p>	01.12.2019	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</p>

8.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.</p>	01.12.2019	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области</p>
9.	<p>В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.</p>	14.12.2019	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</p>
10.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.</p>	17.02.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>

11.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.</p>	01.04.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>
12.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.</p>	15.04.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области</p>
13.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.</p>	01.07.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Министерство экономического развития Калужской области</p>
14.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.</p>	01.12.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>

15.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.</p>	01.12.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск» Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области</p>
16.	<p>В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.</p>	14.12.2020	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»</p>
17.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.</p>	17.02.2021	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>
18.	<p>Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.</p>	01.04.2021	<p>Министерство дорожного хозяйства Калужской области</p>	<p>Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»</p>

19.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.04.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, министерство образования и науки Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
20.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»
21.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	01.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
22.	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	14.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Держинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства», Калужское территориальное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации				
23.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2022	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», Федеральное казенное учреждение
24.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2023	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»
25.	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.	01.12.2024	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Всего	Год реализации					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе:	8782043,4	1527936,1	1448507,3	1451400,0	1451400,0	1451400,0	1451400,0
1.1	- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета *	3401704,8	641 704,8	552 000,0	552 000,0	552 000,0	552 000,0	552 000,0
1.1.1	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации «Калужская агломерация»	3401704,8	641 704,8	552 000,0	552 000,0	552 000,0	552 000,0	552 000,0
1.1.2	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации «Калужская агломерация»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	- консолидированный бюджет Калужской области**	5380338,6	886231,3	896507,3	899 400,0	899 400,0	899 400,0	899 400,0
	в том числе: средства местных бюджетов	211285,5	36785,5	36 500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0
1.2.1	на проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации «Калужская агломерация»	5052184,5	560077,2	894 507,3	899 400,0	899 400,0	899 400,0	899 400,0
	в том числе: средства местных бюджетов	208498,7	35998,7	34500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0
1.2.2	на проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации «Калужская агломерация»	328154,1	326154,1	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе: средства местных бюджетов	2786,8	786,8	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:		8782043,4	1527936,1	1448 507,3	1451 400,0	1451 400,0	1451 400,0	1451 400,0

*Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

** Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
1	Куратор регионального проекта	Никитенко А.В.	Заместитель Губернатора Калужской области	Губернатор Калужской области Артамонов А.Д.
2	Руководитель регионального проекта	Иванова О.В.	Министр дорожного хозяйства Калужской области	Заместитель Губернатора Калужской области Никитенко А.В.
3	Администратор регионального проекта	Орлов Г.А.	Заместитель министра - начальник управления экономики, финансов и ценовой политики министерства дорожного хозяйства Калужской области	Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В.
4	Участник регионального проекта	Голубев М.Л.	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик»	Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В.
5	Участник регионального проекта	Дорошенко А.В.	Начальник государственного казенного учреждения Калужской области «Центр безопасности дорожного движения»	Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В.
6	Участник регионального проекта	Лобанов А.Е.	Заместитель главы администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области	Глава администрации муниципального образования «Бабынинский район» Калужской области Яничев В.В.
7	Участник регионального проекта	Головач В.В.	Заместитель главы администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области	Глава администрации муниципального образования «Дзержинский район» Калужской области Пичугин А.В.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
8	Участник регионального проекта	Крылов М.А.	Заместитель главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	ВРИО главы администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» Калужской области Парфенов В.В.
9	Участник регионального проекта	Лодыгин Л.С.	Заместитель главы администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области по коммунальному комплексу и гражданской обороне	Глава администрации муниципального образования «Перемышльский район» Калужской области Бадеева Н.В.
10	Участник регионального проекта	Серяков А.А.	Глава администрации муниципального образования «Ферзиковский район» Калужской области	
11	Участник регионального проекта	Волков А.С.	Первый заместитель Городского головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги	Городской голова города Калуги Разумовский Д.О.
12	Участник регионального проекта	Лежнин В.В.	Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства	Глава администрации города Обнинска Шапша В.В.
13	Участник регионального проекта	Алмазова Л.А.	Начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области	Министр экономического развития Калужской области Веселов И.Б.
14	Участник регионального проекта	Сазонов В.К.	Заместитель начальника управления Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства»	Начальник Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства» Пустогаров К.И.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
15	Участник регионального проекта	Полторакин С.В.	Директор Калужского территориального управления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»	Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Кельбах С.В.
16	Участник регионального проекта	Холопов А.А.	Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области	
17	Участник регионального проекта	Сорокина М.В.	Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина»	Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.А.
18	Участник регионального проекта	Журавлев Е.В.	Заместитель министра - начальник управления информационной политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Калугин О.А.

6. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Реализация указанных программ дорожной деятельности должна обеспечить достижение следующих целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Финансовое обеспечение реализации программы дорожной деятельности в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций осуществляется с использованием средств федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде иных межбюджетных трансфертов, (далее - ИМБТ), а также дополнительных средств, получаемых субъектами в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, предусматривающих доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100% (далее - дополнительные средства).

Объем ИМБТ и дополнительных доходов, направляемых бюджету i-го субъекта Российской Федерации определяется исходя из:

- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций;
- объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций.

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части улично-дорожной сети городских агломераций, осуществляется с учетом численности населения города (городов), образующих городскую агломерацию.

Определение объема средств, предоставляемых для достижения целевых показателей в части сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций, осуществляется с учетом состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на основании данных федерального

статистического наблюдения (форма федеральной статистической отчетности № 1-ДГ Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения), утверждена приказом Росстата от 18 августа 2015 г. № 380).

Данный подход согласуется с положениями проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации, предусматривающими необходимость повышения устойчивости пространственного развития Российской Федерации, в том числе за счет увеличения количества точек экономического роста.

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом – «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети⁵:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

ИМБТ предоставляются при условии принятия субъектами Российской Федерации обязательств:

- по решению всех задач, необходимых для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;
- по достижению необходимых значений целевых показателей в соответствии с утвержденными паспортами национального и федерального проектов;
- по направлению на цели реализации национального и федерального проектов средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;
- по соблюдению регламента взаимодействия Минтранса России, Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ФАУ «Росдорнии», администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в рамках реализации национального проекта;
- по утверждению в целях реализации национального проекта программ дорожной деятельности (включающих программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций) по согласованию с Росавтодором, ГУОБДД МВД России, ФАУ «Росдорнии», по итогам проведения общественных обсуждений данных программ;
- по включению в программы дорожной деятельности положений, предусматривающих:
применение новых технологий и материалов;

⁵ Согласно Своду правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

применение при реализации капиталоемких мероприятий новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая контракты жизненного цикла.

соблюдение подрядными организациями гарантийных обязательств;

организацию системы контроля качества проводимых работ согласно рекомендациям Минтранса России;

синхронизацию проводимых работ с работами жилищно-коммунальных служб, иными национальными и федеральными проектами;

- по организации работы по актуализации информации в развернутых в рамках реализации национального проекта информационных системах.

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего федерального проекта, в том числе должны предусматривать:

- фиксацию «опорной» дорожной сети субъектов Российской Федерации⁶, дорожной сети городских агломераций;

- формирование по-объектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике;

- направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения⁷ (но не менее 10 % от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач⁸:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет совмещения всех расположенных в населенных пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населенных пунктов и магистральных дорог в населенных пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположенных образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счет устройства наружного освещения в населенных пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками;

обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счет строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населенных пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счет использования механизмов ГЧП);

⁶ Автомобильные дороги (участки автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, которые по итогам реализации национального проекта должны находиться в нормативном состоянии.

⁷ Общий объем данных доходов за период реализации проекта оценивается в размере 292,2 млрд. рублей.

⁸ Физические объемы проведения работ будут уточнены по согласованию с МВД России при подготовке паспортов федеральных проектов, программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации в рамках национального проекта.

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путем применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населенных пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Рисками реализации проекта являются:

1. Возникновение бюджетного дефицита, сокращение необходимых для достижения целевых показателей объемов финансирования мероприятий федерального проекта, в том числе в связи с получением объема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере ниже прогнозируемого при разработке федерального проекта.

2. Изменение объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в результате внесения изменений в налоговое законодательство.

3. Повышение цен на дорожно-строительные материалы.

4. Нарушение сроков разработки программ дорожной деятельности субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации федерального проекта.

5. Повышение стоимости дорожной техники, закупаемой за пределами Российской Федерации и не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в связи с возможными колебаниями на рынке валют.

6. Снижение качества выполняемых работ в связи с сокращением положительных эффектов от масштабов выполняемых работ в результате исполнения требований антимонопольных органов о разукрупнении лотов при проведении торгов.

В целях управления указанными рисками будет разработана комплексная ресурсная модель управления реализацией проекта. Также нивелирование рисков будет обеспечиваться за счет реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р.

Принимаемые в рамках регионального проекта меры достаточны для решения поставленных задач. Мероприятия в рамках дорожной деятельности также будут осуществляться владельцами автомобильных дорог в рамках их текущей деятельности.

Показатели регионального проекта соответствуют поставленным задачам.

Мероприятия регионального проекта носят системный характер.

Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта, предусмотренные в разделе 2 «Цель и показатели регионального проекта» настоящего Паспорта, а также задачи и результаты регионального проекта, предусмотренного в разделе 3 «Задачи и результаты регионального проекта» настоящего паспорта, сформированы исходя из объемов финансирования, указанных в разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» регионального проекта. В случае изменения объемов финансирования подлежат корректировке.

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформированы программы осуществления дорожной деятельности ⁹ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов).		14.12.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации		Куратор регионального проекта
1.1	Определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети		30.11.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик»,	Сформирована городская агломерация, определен перечень участков автомобильных дорог общего пользования регионального или	Руководитель регионального проекта

⁹ Помимо прочего данные программы должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городских агломераций (сформирован перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)			администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние	
1.2	Сформирован региональный проект ¹⁰ (с детализацией мероприятий на период 2019 – 2021 годов, укрупненно на период 2021 - 2024 годов)		1.12.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций	Руководитель регионального проекта
1.3	Проведены общественные обсуждения разработанного регионального проекта	23.11.2018	12.12.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Протокол общественных обсуждений	Руководитель регионального проекта
1.4	Представлен в Федеральное дорожное агентство паспорт регионального проекта		14.12.2018	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Паспорт регионального проекта рассмотрен, согласован Федеральным дорожным агентством	Куратор регионального проекта
2	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта.		01.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
2.1	Подготовка необходимых документов для заключения соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта	15.01.2019	15.02.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Пакет документов, необходимый для подписания с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта

¹⁰ Помимо прочего данные проекта должны, при необходимости, предусматривать проведение в 2019 - 2020 годы разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2	Заключение соглашения с Росавтодором в системе «Электронный бюджет»	15.02.2019	01.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Подписанное с обеих сторон соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	Куратор регионального проекта
3	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.		17.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»		
3.1.	Подготовка проекта соглашения	15.01.2019	1.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Проект соглашения	Руководитель регионального проекта
3.2.	Подписание соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	1.03.2019	17.03.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск»	Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
4	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
4.1.	Разработка и согласование совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Калужской области плана проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование	15.01.2019	15.04.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области,	Утвержденный план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соблюдения Правил дорожного движения.			министерство образования и науки Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций		
5	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	01.03.2018	31.05.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск		
5.1	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий регионального проекта на 2019 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, организованы конкурсные процедуры	01.03.2019	30.04.2019	ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация, организованы процедуры закупок	Руководитель регионального проекта
5.2	Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2019 год	01.05.2019	31.05.2019	ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск	Контракты заключены и размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Руководитель регионального проекта
6	Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта		01.07.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Министерство экономического развития Калужской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации.					
6.1.	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	1.02.2019	1.05.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Министерство экономического развития Калужской области	Предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	Руководитель регионального проекта
6.2.	Сформирован актуализированный региональный проект	1.05.2019	1.06.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Актуализированный региональный проект	Руководитель регионального проекта
6.3.	Актуализированный региональный проект направлен на согласование в Росавтодор	01.06.2019	01.07.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Актуализированный региональный проект согласован Росавтодором	Куратор регионального проекта
7	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск		
7.1	Выполнение мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	01.06.2019	01.11.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2019 год	Куратор регионального проекта
7.2	Подготовлены отчет о результатах реализации регионального проекта в 2019 году	15.11.2019	01.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2019 году	Руководитель регионального проекта
8	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации		01.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.					
8.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	15.10.2019	5.11.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций	Протокол общественных слушаний	Руководитель регионального проекта
8.2	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	5.11.2019	15.11.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	На основании отчетов за 2019 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации регионального проекта	Руководитель регионального проекта
8.3.	Сформированы актуализированный региональный проект	15.11.2019	01.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Проект актуализированного регионального проекта	Руководитель регионального проекта
9	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.		14.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
9.1.	Направление отчетных материалов по	15.11.2019	1.12.2019	Министерство	Отчет о выполнении	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году в Росавтодор			дорожного хозяйства Калужской области	мероприятий регионального проекта в 2019 году	регионального проекта
9.2.	Предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов направлены в Росавтодор.	15.11.2019	1.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Актуализированный региональный проект направлен в Росавтодор	Руководитель регионального проекта
9.3.	Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор		14.12.2019	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Региональный проект (актуализированный) согласован	Куратор регионального проекта
10	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта.		17.02.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
10.1	Подписание соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	15.01.2020	17.02.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Подписанные с обеих сторон соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
11	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального		01.04.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта на 2020 год.					
11.1	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий регионального проекта на 2020 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, организованы конкурсные процедуры	01.02.2020	1.03.2020	ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация, организованы процедуры закупок	Руководитель регионального проекта
11.2	Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2020 год	01.03.2020	1.04.2020	ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Руководитель регионального проекта
12	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
12.1.	Разработка и согласование совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Калужской области плана проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.01.2020	15.04.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, Министерство образования и науки Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций	Утвержденный план проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Руководитель регионального проекта
13	Правительством Калужской области (уполномоченным органом), при		01.07.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.					
13.1.	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	1.02.2020	1.05.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Предложения по актуализации регионального проекта с учетом рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	Руководитель регионального проекта
13.2.	Сформирован актуализированный региональный проект	1.05.2020	1.06.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Актуализированный региональный проект	Руководитель регионального проекта
13.3.	Актуализированный региональный проект направлен на согласование в Росавтодор	01.06.2020	01.07.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Актуализированный региональный проект согласован Росавтодором	Куратор регионального проекта
14	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2020			
14.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год	1.04.2020	01.11.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2020 год	Куратор регионального проекта
14.2	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2020	15.11.2020	01.12.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области,	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2020	Куратор регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	году				году	проекта
15	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.		01.12.2020			
15.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	15.10.2020	5.11.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций	Протокол общественных слушаний	Руководитель регионального проекта
15.2	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	5.11.2020	15.11.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск	На основании отчетов за 2020 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации регионального проекта	Руководитель регионального проекта
15.3.	Сформированы актуализированный региональный проект	15.11.2021	01.12.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Проект актуализированного регионального проекта	Куратор регионального проекта
16	В Федеральное дорожное агентство представлены:		14.12.2020			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.					
16.1.	Направление отчетных материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году в Росавтодор	15.11.2020	1.12.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполнении мероприятий регионального проекта в 2020 году	Куратор регионального проекта
16.2.	Предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов направлены в Росавтодор.	15.11.2020	1.12.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Проект актуализированного регионального проекта	Руководитель регионального проекта
16.3.	Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор		14.12.2020	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Региональный проект (актуализированный) согласован	Куратор регионального проекта
17	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта		17.02.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
17.1	Подписание соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий регионального проекта	15.01.2021	17.02.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Подписанные с обеих сторон соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
18	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) и органами		01.04.2021			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации, обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.					
18.1	Утверждены планы-графики закупок, содержащие позиции, направленные на реализацию мероприятий регионального проекта на 2021 год, подготовлены и размещены комплекты конкурсной документации, организованы конкурсные процедуры	01.02.2021	1.03.2021	Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Утверждены планы-графики закупок, сформирована и размещена конкурсная документация, организованы процедуры закупок	Руководитель регионального проекта
18.2	Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ дорожной деятельности на 2021 год	01.03.2021	1.04.2021	ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Контракты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок	Руководитель регионального проекта
19	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) совместно с управлением ГИБДД МВД России по Калужской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.		15.04.2021			
19.1.	Разработка и согласование совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Калужской области плана проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.	15.01.2021	15.04.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области, Министерство образования и науки	Утвержденный план проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Калужской области, Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций		
20	Правительством Калужской области (уполномоченным органом) обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2021			
20.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год	1.04.2021	01.11.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2021 год	Куратор регионального проекта
20.2	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2021 году	15.11.2021	01.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2021 году	Куратор регионального проекта
21	Администрацией субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.		01.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
21.1	Проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по	15.10.2021	5.11.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области,	Протокол общественных слушаний	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.			Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области		проекта
21.2	Подготовлены (при необходимости) предложения по актуализации регионального проекта	5.11.2021	15.11.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, Государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	На основании отчетов за 2021 год и результатов общественного обсуждения подготовлены предложения по актуализации регионального проекта	Руководитель регионального проекта
21.3.	Сформированы актуализированный региональный проект	15.11.2021	01.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Проект актуализированного регионального проекта	Куратор регионального проекта
22	В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.		14.12.2021			
22.1.	Направление отчетных материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году в Росавтодор	15.11.2021	1.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о выполнении мероприятий регионального проекта в 2021 году	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.2.	Предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов направлены в Росавтодор.	15.11.2021	1.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Проект актуализированного регионального проекта	Руководитель регионального проекта
22.3.	Согласованный региональный проект представлен в Росавтодор		14.12.2021	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Региональный проект (актуализированный) согласован	Куратор регионального проекта
Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации						
23	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2022	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
23.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год	1.04.2022	01.11.2022	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2022 год	Куратор регионального проекта
23.2	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2022 году	15.11.2022	01.12.2022	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2022 году	Куратор регионального проекта
24	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2023	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
24.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом	1.04.2023	01.11.2023	Министерство дорожного хозяйства Калужской области,	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным	Куратор регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на 2023год			ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	проектом на 2023 год	проекта
24.2	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2023 году	15.11.2023	01.12.2023	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2023 году	Куратор регионального проекта
25	Администрацией субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.12.2024	Министерство дорожного хозяйства Калужской области		
25.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год	1.04.2024	01.11.2024	Министерство дорожного хозяйства Калужской области, ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», администрации муниципальных образований, входящих в состав Калужской агломерации	Выполнены мероприятия, предусмотренные региональным проектом на 2024 год	Куратор регионального проекта
25.2	Подготовлен отчет о результатах реализации регионального проекта в 2024году	15.11.2024	01.12.2024	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	Отчет о результатах реализации регионального проекта в 2024 году	Куратор регионального проекта

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Для проведения оценки вклада регионального проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года используется экспертный метод оценки, с учетом запланированных для реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %						
	По данным формы статистической отчетности 1-ДГ	50,5	Форма статистической отчетности 1-ДГ	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—
2	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям, %						
	$N = \frac{Scoot}{Sobc} * 100\%$ N – значение показателя; Scoot – общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; Sobc – общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация. По данным формы статистической отчетности 1-ДГ, 3-ДГ (мо)	49	Форма статистической отчетности 1-ДГ, 3-ДГ (мо)	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—

3	Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки%						
	По данным формы статистической отчетности 1-ФД	3,25	Форма статистической отчетности 1-ФД	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калужской области, шт.						
	Показатель является количественным показателем мест концентрации ДТП на дорожной сети Калужской области на 31 декабря отчетного года ¹¹	49	Отчетность владельцев автомобильных дорог (в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—
5	Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», км						
	Показатель является количественным показателем протяженности сети городской агломерации «Калужская агломерация»	0	Данные по предложениям владельцев автомобильных дорог	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—
6	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки, %						
	По данным формы статистической отчетности 1-ДГ и данным владельцев автомобильных дорог	4,93	Форма статистической отчетности 1-ДГ, владельцев автомобильных дорог	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—
7	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», шт.						
	Показатель является количественным показателем мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» на 31 декабря отчетного года ¹²	35	Отчетность владельцев автомобильных дорог (в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	—

¹¹ Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

¹² Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

8	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, км						
	Показатель является количественным показателем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту	131,6	Отчетность подведомственного государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», акт комиссии о приеме в эксплуатацию законченного ремонтом объекта	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	Показатель указывает протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту в соответствующем году
9	Протяженность автомобильных дорог городской агломерации «Калужская агломерация», в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту, км						
	Показатель является количественным показателем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог городской агломерации «Калужская агломерация», в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту	0,0	Отчетность подведомственного государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», администраций муниципальных образований «Бабынинский район», «Дзержинский район», «Малоярославецкий район», «Перемышльский район», «Ферзиковский район» Калужской области, администрации городских округов «Город Калуга», «Город Обнинск», акт комиссии о приеме в эксплуатацию законченного ремонтом объекта	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	Учитывая, что городская агломерация «Калужская агломерация» создана в целях реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начиная с 2019 года, данные по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, входящих в состав агломерации, в предшествующий период не формировались
10	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км						
	Показатель является количественным показателем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по реконструкции	3,7	Отчетность подведомственного государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	По Калужской области	Ежегодно	Показатель указывает протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по строительству и реконструкции в соответствующем году